



Утвержден
Директор МКУДО «Руднянский ЦДТ»
О.Н. Кувыкина
Приказ № 033 от «05» марта 2021 г.

ПЛАН
мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных в ходе проведения плановой выездной проверки
в рамках осуществления государственного контроля за соблюдением требований технического регламента
«О безопасности систем газораспределения и газопотребления», утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г. № 870

№ п/п	Нарушение (недостаток), выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности	Наименование мероприятия по устранению недостатков	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием ФИО, должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия	
					Реализованные меры по устранению выявленных недостатков	Фактический срок реализации
1.	Не проведено техническое диагностирование газифицированного здания котельной в р.п. Рудня, ул. Октябрьская, д. 43	Провести техническое диагностирование газифицированного здания котельной	31.05.2021г.	Кувыкина О.Н. - директор		
2.	Для установления возможности эксплуатации внутренних газопроводов котельной не проведено их техническое диагностирование, в представленной документации не указаны сроки их эксплуатации	Провести техническое диагностирование внутренних газопроводов котельной, указать сроки их эксплуатации	31.05.2021г.	Кувыкина О.Н. - директор		
3.	Отсутствует проектная документация газифицированного здания котельной в р.п. Рудня, ул. Октябрьская, д. 43	Выполнить мероприятия пп. 1-2	31.05.2021г.	Кувыкина О.Н. - директор		
4.	Разработанный план мероприятий по локализации и ликвидации аварий при эксплуатации сети газопотребления МКУДО «Руднянский ЦДТ» не в полной мере обеспечивает принятие мер по локализации места аварии, обеспечению нормальной работы исправных участков со стороны обслуживающего и руководящего персонала.	Разработать план мероприятий по локализации и ликвидации аварий при эксплуатации сети газопотребления МКУДО «Руднянский ЦДТ» в новой редакции	01.05.2021г.	Кувыкина О.Н. - директор		
5.	Не производится ежемесячное техническое обслуживание внутренних газопроводов и газового	Заклучить дополнительное соглашение к договору № МЖ-	01.04.2021г.	Кувыкина О.Н. - директор		

	оборудования установленного в помещении котельной, данный вид работ предусмотрен договором № МЖ-10-ТО-20/247 от 05.02.2021г. (приложение № 3) заключенного с ООО «Газпром газораспределения Волгоград» МГП «Жирновское» только один раз в год.	10-ТО-20/247 от 05.02.2021г. с ООО «Газпром газораспределения Волгоград» МГП «Жирновское»				
6.	Для записей параметров работы котла и котельного оборудования (водоуказательных приборов, сигнализаторов предельных уровней воды, манометров, предохранительных клапанов, питательных устройств, средств автоматики), не ведутся журналы режимов работы оборудования.	Внести в Сменный журнал операторов котельной дополнительные параметры для записей приборов	30.04.2021г.	Кувькина О.Н. - директор		
7.	В нарушении руководства по эксплуатации Са2.574.023РЭ раздел 3 на регулятор газовый универсальный РГУ-М1 проверка его технического проводится не два раза в год, а согласно договора № МЖ-10-ТО-20/247 от 05.02.2021г. заключенного с ООО «Газпром газораспределения Волгоград» МГП «Жирновское» только один раз в год.	Заклучить дополнительное соглашение к договору № МЖ-10-ТО-20/247 от 05.02.2021г. с ООО «Газпром газораспределения Волгоград» МГП «Жирновское»	01.04.2021г.	Кувькина О.Н. - директор		
8.	В нарушение п. 3 общих указаний проектной и рабочей документации восстановление наружного газопровода ввода и техническое перевооружение газоснабжения автономной котельной для отопления здания центра детского творчества по ул. Октябрьской, д.43 р.п. Рудня Волгоградской области 31-ИСД, ПЗ,ГСВ, А.ГСВ Том I и II заказ 2011/3-31 декабрь 2011г. в нижней части входной двери в котельную для притока воздуха не установлена жалюзийная решетка (700x400 мм).	Установить жалюзийную решетку	30.04.2021г.	Кувькина О.Н. - директор Астахов А.Н. - рабочий		